

0186/00038047/e1

Άλλες Ανακοινώσεις

Lanitis Golf Public Co Ltd

LAGLF

Χρονοδιάγραμμα/ Υλοποίηση Επιχειρηματικού Πλάνου

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Attachment:

1. **Lanitis Golf - Timeframe for the implementation of the business plan 2022**

Non Regulated

Publication Date: 17/02/2022

Λεμεσός, 17 Φεβρουαρίου 2022

Κυρία Μαρία Πέτσα
Προϊστάμενη Διεύθυνσης Εισαγωγής Αξιών και Αγοράς
(για Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή)
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Αγαπητή κυρία Πέτσα,

Θέμα: Χρονοδιάγραμμα/Υλοποίηση Επιχειρηματικού Πλάνου

Αναφέρομαι στην επιστολή σας, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2022, σχετικά με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών/έργων της Εταιρείας μας, Lanitis Golf Public Co Ltd, σε σχέση και με το Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2014.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά από το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής της Εταιρείας, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι, η Εταιρεία, το 2014 είχε υποβάλει στην Πολεοδομική Αρχή αναθεωρημένα σχέδια για το Master Plan του έργου, για την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας. Όπως αναφέρεται και στο Επιχειρηματικό Πλάνο, τα νέα σχέδια περιλάμβαναν ουσιαστικές τροποποιήσεις για την ανάπτυξη όπως αυτή είχε εγκριθεί το 2012.

Τον Μάρτιο του 2017 εκδόθηκαν οι τροποποιημένες πολεοδομικές άδειες, για την δημιουργία γηπέδου γκολφ και το διαχωρισμό αναπτύξεως 501 οικοπέδων για οικιστική ανάπτυξη, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις του γηπέδου γκολφ (clubhouse, κτίριο συντήρησης και βιολογικό σταθμό), αυξάνοντας το συνολικό εμβαδόν από 100,000 σε 150,000 τετραγωνικά μέτρα.


Επίσης, τον Ιούλιο του 2019, η Εταιρεία εξασφάλισε την άδεια οικοδομής για τον διαχωρισμό των οικοπέδων και την κατασκευή του γηπέδου γκολφ και του clubhouse.

Οι καθυστερήσεις στην έκδοση των τροποποιημένων πολεοδομικών αδειών καθώς επίσης και στην έκδοση της άδειας οικοδομής οφείλονταν κυρίως στις μακροχρόνιες διαδικασίες των κυβερνητικών αρχών.

Με την εξασφάλιση των πιο πάνω αδειών η Εταιρεία προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας με την Ελληνική Τράπεζα για την χρηματοδότηση των έργων υποδομής του έργου. Τον Μάρτιο του 2021, οι εργασίες κατασκευής της υποδομής, όπως αυτές αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, ξεκίνησαν και αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός τριών χρόνων από την ημερομηνία έναρξης. Παράλληλα, εντός του 2021, η Εταιρεία εξασφάλισε πολεοδομικές άδειες για την οικιστική ανάπτυξη και ξεκίνησε τις πωλήσεις οι οποίες κυμάνθηκαν σε πάρα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα μέχρι το τέλος του 2021.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού οποτεδήποτε υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις ως προς την πρόοδο του έργου.

Με εκτίμηση,



Δήμος Παναγιώτου
Οικονομικός Διευθυντής
Για Lanitis Golf Public Co Ltd